



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	068509/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/24	2 12/24	3 01/25	4 02/25	5 03/25	6 04/25	7 05/25	8 06/25	9 07/25	10 08/25	11 09/25	12 10/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO M	4.808.622,17	% Período:	26,26%	13,70%	14,07%	5,42%	6,04%	6,12%	12,85%	12,42%	3,14%			
1.1.	SERVIÇOS DIVERSOS	5.333,76	% Período:							100,00%					
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.898,81	% Período:	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%			
1.3.	MOBILIZAÇÃO	11.479,41	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	11.479,41	% Período:								100,00%				
1.5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.670.934,79	% Período:	24,29%	14,15%	14,65%	5,55%	6,27%	6,23%	13,55%	12,63%	2,69%			
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	62.269,57	% Período:	20,58%	14,29%	13,38%	5,84%	7,62%	8,00%	12,49%	13,00%	4,80%			
1.7.	CALÇADA	191.730,96	% Período:	85,41%	0,70%	8,28%					5,61%				
1.8.	DRENAGEM	762.495,46	% Período:	22,62%	15,57%	13,64%	5,64%	5,97%	6,57%	12,73%	13,70%	3,56%			
Total: R\$ 4.808.622,17				%:	26,26%	13,70%	14,07%	5,42%	6,04%	6,12%	12,85%	12,42%	3,14%		
Período:	Repasso:	1.237.272,30	645.509,50	662.834,58	255.331,59	284.762,86	288.182,40	605.419,52	585.375,80	147.761,18					
	Contrapartida:	25.250,46	13.173,66	13.527,23	5.210,85	5.811,49	5.881,27	12.355,50	11.946,45	3.015,53					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	1.262.522,75	658.683,17	676.361,81	260.542,44	290.574,35	294.063,67	617.775,02	597.322,25	150.776,71					
Acumulado:	%:	26,26%	39,95%	54,02%	59,44%	65,48%	71,60%	84,44%	96,86%	100,00%					
	Repasso:	1.237.272,30	1.882.781,80	2.545.616,38	2.800.947,97	3.085.710,83	3.373.893,23	3.979.312,75	4.564.688,55	4.712.449,73					
	Contrapartida:	25.250,46	38.424,12	51.951,35	57.162,20	62.973,69	68.854,96	81.210,46	93.156,91	96.172,44					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Investimento:	1.262.522,75	1.921.205,92	2.597.567,73	2.858.110,17	3.148.684,52	3.442.748,19	4.060.523,21	4.657.845,46	4.808.622,17				

CAPANEMA/PA
Local
sexta-feira, 22 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: TAYRINE KIRNA SILVEIRA
CREA/CAU: 151035882-0
ART/RRT: